

स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २००६-०७ / २००७-०८ व २००८-०९ ची कामे. (खासदार निधी)

अ.क्र.	तालुका	खासदारांचे / कामाचे नांव	अंदाजपत्रकीय किंमत	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	कार्यारंभ आदेश दिनांक	कामाची मुदत दिनांक	सद्यपर्यंत खर्च	सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१		मा.खा.शिवराज पाटिल चाकुरकर						
१	चाकुर	मौ.चाकुर ता चाकुर येथे आगणवाडी इमारत बांधणे मिळकत न. ६२६	२.२६	१४.१२.०६	१.८.०७	१.२.०८	२.००	काम पूर्ण
२	चाकुर	मौ.चाकुर ता चाकुर येथे आगणवाडी इमारत बांधणे मिळकत न. ३११	२.२६	१४.१२.०६	१.८.०७	१.२.०८	२.००	काम पूर्ण
३	चाकुर	मौ.चाकुर ता चाकुर येथे आगणवाडी इमारत बांधणे मिळकत न. ४८०	२.२६	१४.१२.०६	१.८.०७	१.२.०८	२.००	काम पूर्ण
४	चाकुर	मौ.नळेगाव ता चाकुर येथे महादेव मर्दीराजवळ अंगणवाडी इमारत बांधणे मिळकत न. १५९	२.२६	१४.१२.०६	१५.१०.०७	१५.४.०८	२.२५	काम पूर्ण
५	चाकुर	मौ.नळेगाव ता चाकुर येथे जनावर बाजार जवळ अंगणवाडी इमारत बांधणे मिळकत न. ४७९	२.२६	१४.१२.०६	२६.९.०७	२५.३.०८	२.२६	काम पूर्ण
६	चाकुर	मौ.नळेगाव ता चाकुर येथे पाण्याच्या टाकीजवळ अंगणवाडी इमारत बांधणे मिळकत न. ४७८	२.२६	१४.१२.०६	२६.९.०७	२५.३.०८	२.२६	काम पूर्ण
७	चाकुर	मौ.बोधीतांडा ता चाकुर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे	२.१४	२३.१.०७	२०.१०.०७	१९.४.०८	२.०३	काम पूर्ण
८	चाकुर	मौ.आटोळा ता चाकुर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे	२.१५	२३.१.०७	१९.१०.०७	१८.४.०८	२.१५	काम पूर्ण
९	चाकुर	मौ.मोहदळ ता चाकुर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे	२.१५	२३.१.०७	१९.१०.०७	१८.४.०८	०.००	काम जवळ जवळ पूर्ण
१०	चाकुर	मौ.चाकुर येथे सांस्कृतीक सभागृह बांधणे (भवानी गल्ली येथे)	७.९४	३१.७.०७	२३.११.०७	२२.५.०८	०.००	नविन ठेका निश्चित
११	चाकुर	मौ.तिर्थवाडी ता.चाकुर सांस्कृतीक सभागृह बांधणे	९.८७	२६.१०.०७	४.३.०८	४.९.०८	०.००	नविन ठेका निश्चित
१२	औसा	गोंद्री ते लोदगा रस्ता डांबरीकरण करणे	९.९५	२६.१०.०७	३०.११.०७	३०.५.०८	९.९५	काम पूर्ण
१३	चाकुर	अंजनसोंडा (बु.) दलित वस्ती सिमेंट काँक्रीट रस्ता (अ.जाती)	९.९५	३१.७.०८				निविदा स्तर
१४	चाकुर	चाकुर दलित वस्ती सिमेंट काँक्रीट रस्ता (अ.जाती)	१४.९२	१२.८.०८				निविदा स्तर
१५	औसा	मौ.उंबडगा ता.औसा जि.लातूर येथे मा.वस्तीत रस्ता सिमेंट काँ.करणे ५६८ मीटर (अ.जाती / जमातीतील वस्तीतील कामासाठी राखीव निधीतून)	९.९४	१९.११.०८				निविदा स्तर
३		मा. खा. श्रीमती रूपाताई पाटील						
१६	देवणी	मौ.कौठाळा ता.देवणी येथील दलित वस्ती मालु हनुमंते यांचे घर ते वामन हनुमंते यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधकाम. १४५	१.९९	४.२.०८	२७.३.०८	२६.९.०८	१.९९	काम पूर्ण
१७	उदगीर	मौ.चिघळी येथे सांस्कृतीक सभागृह बांधकाम मा.क्रं.१	२.४८	९.७.०८	१६.९.०८	१५.३.०९	०.००	विट काम सुरु
१८	निलंगा	माळेगाव (क) येथे प्रजिमा ३५ ते मानेजवळगा,शेळगी माळेगाव (क) ते राज्य सरहद्द रस्त्याचे मातीकाम व खडीकरण करणे.	९.९५	९.७.०८	८.८.०८	७.२.०९	९.९५	काम पूर्ण
१९	लातूर	मौ.गातेगाव ता.लातूर येथे मिळकत क्रं.८४४ सांस्कृतीक सभागृह बांधकाम	४.७२	२१.११.०८			०.००	निविदा स्तर
		एकुण	१०१.७१				३८.८४	

स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २००६-०७ / २००७-०८ व २००८-०९ ची कामे. (आमदार निधी)

अ.क्र.	तालुका	कामाचे नांव	अंदाजपत्रकीय किंमत	प्र.मा. दिनांक	कार्यारंभ आदेश	कामाची मुदत दिनांक	सद्यापर्यंत खर्च	सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६	७	८	९
		मा. आ.श्री विलासराव देशमुख , मुख्यमंत्री						
१	लातूर	मौ. बोरवटी ता लातूर येथे सा.सभागृह बांधकाम करणे मिळकत क्र १९५	३.००	१७.३.०७ २६.११.०७.	१८.३.०८	१७.९.०८	३.००	काम पूर्ण
२	लातूर	मौ. मुरड ता लातूर येथे लिंगायत स्मशान भूमीस संरक्षण भिंत बांधकाम करणे मिळकत क्र २७५८	४.००	२१.३.०७	३१.१०.०७	३०.४.०८	४.००	काम पूर्ण
३	लातूर	मौ. मुरड ता लातूर येथे दत्तनगर भागात सा.सभागृह बांधकाम करणे मिळकत क्र ५४९	५.००	२१.३.०७	१२.१०.०७	११.४.०८	०.००	जागा बदलाबाबत अहवाल सादर
४	लातूर	मौ. हरगुळ ता लातूर येथे मुस्लीम स्मशान भूमीस संरक्षण भिंत बांधकाम करणे भुमाप क्र २३७, ४३	४.७५	१७.३.०७ २६.११.०७	१४.८.०८	१३.२.०९	४.७५	काम पूर्ण
		मा.आ.श्री पाशा पटेल वि.प.स.						
५	उदगीर	मौ. बामाचीवाडी ता. उदगीर येथे सी.सी रस्ता बांधणे १२० मी	२.००	२१.३.०७	२८.५.०७	२७.११.०७	२.००	काम पूर्ण
		२००७-०८ मधील कामे						
		मा.आ.श्री.टी.पी.कांबळे						
६	उदगीर	रामा १६८ ते शेकापूर रस्ता माति काम व डांबरीकरण १/० ते १/४००	१.९९	३०.१०.०७	७.१.०८	६.७.०८	०.००	काम पूर्ण
७	देवणी	चवणहिवरगा ता.देवणी येथे नविन वसाहत मध्ये मातिकाम व खडीकरण ०/० ते ०/३४०	१.९९	३०.१०.०७	१९.२.०७	१८.८.०७	१.९९	काम पूर्ण
८	देवणी	मौ.बटणपुर ता.देवणी येथे श्री.डिंगंगर बिरादार ते श्री. मल्लीकार्जुन मलशेट्टी यांचे घरापर्यंत ९५ मी काँक्रीट रस्ते करणे	२.००	१४.२.०८	५.५.०८	४.११.०८	२.००	काम पूर्ण
९	उदगीर	मौ.हंगरगा जो.रस्ता ते कार्लेवाडी येथे खडीकरण करणे १.२० कि.मी.	२.००	११.३.०८	२८.५.०८	२७.११.०८	०.००	काम पूर्ण
१०	उदगीर	जायभाचीवाडी ता.उदगीर येथे सामाजिक सभागृह बांधकाम	२.५०	२५.१.०८	२७.३.०८	२६.९.०८	२.५०	काम पूर्ण
११	उदगीर	करवंदी येथे इंद्रजित नरवटे व निवृत्ती बिराजदार ११५ मी व रस्ता व नाली	२.००	२.७.०८	९.९.०८	८.३.०९	०.००	नाली बांधकाम सुरु

१	२	३	४	५	६	७	८	९
		मा.आ.श्री.दिनकरराव माने (औसा)						
१२	औसा	मौ.वाघोली ता.औसा येथे अंगणवाडी बांधकाम	२.५०	३०.१०.०७	१०.१.०८	९.७.०८	२.५०	काम पूर्ण
१३	औसा	मौ.येरंडी अंगणवाडी बांधकाम मिळकत क्रं.२३०	२.००	११.९.०८	२८.११.०८	३१.३.०९		खोदकाम पूर्ण
१४	औसा	मौ.अपचुंदा नि.क्रं.२५२	२.००	२७.८.०८	२८.११.०८	३१.३.०९		खोदकाम पूर्ण
		मा. आ.श्री दिलीपराव देशमुख ,वि.प.स.						
१५	लातूर	मौ. हरंगुळ बु. ता.लातूर येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम	१.७५	३१.१२.०७	७.६.०८	६.१२.०८		जमिन वादामुळे बंद
१६	लातूर	मौ.मुरुड ता.लातूर येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम	१.७५	३१.१२.०७	१८.११.०८	३१.३.०९		काम सुरु करणे
१७	लातूर	मौ. बाभळगाव ता.लातूर येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम	१.७५	२९.०१.०८	२८.३.०८	२७.९.०८	०.६८	काम पूर्ण
१८	लातूर	मौ. खोपेगाव ता.लातूर येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम	१.७५	२९.०१.०८	२४.३.०८	२३.९.०८	१.३६	काम पूर्ण
१९	लातूर	मौ. खाडगाव ता.लातूर येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम	१.७५	२९.०१.०८				खोदकाम सुरु
२०	लातूर	मौ. महाराणाप्रताप नगर ता.लातूर येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम	१.७५	२९.०१.०८	१९.३.०८	१८.९.०८	०.९५	काम पूर्ण
२१	चाकुर	मौ.चाकुर सामाजिक सभागृह बांधकाम	५.००	२९.०१.०८	२.५.०८	१.११.०८	०.९०	छत स्तर
२२	रेणापूर	मौ.निवाडा सामाजिक सभागृह बांधकाम	१०.००	२८.३.०८				निविदा होणे
२३	शिरूर अ.	मौ.बाकली येथे सामाजिक सभागृह बांधकाम	५.००	१३.८.०८	२०.९.०८	१९.३.०९		खोदकाम सुरु
		मा. आ.श्री विलासराव देशमुख , मुख्यमंत्री						
२४	लातूर	मौ.येळी क्रं. २ ता.लातूर अंगणवाडी बांधकाम	२.०३	३०.१.०८	७.६.०८	६.१२.०८		जमिन वादामुळे
२५	लातूर	मौ.बोरी क्रं. १ ता.लातूर अंगणवाडी बांधकाम	२.०१	३०.१.०८	५.५.०८	४.११.०८		जमिन वादामुळे रद्दसाठी प्रस्ताव सादर
२६	लातूर	मौ.भातांगळी क्रं. १ ता.लातूर अंगणवाडी बांधकाम	१.९२	३०.१.०८	३.११.०८	२.५.०९		
२७	लातूर	मौ.टाकळी शि. क्रं. २ ता.लातूर अंगणवाडी बांधकाम	२.००	३०.१.०८	७.६.०८	६.१२.०८		जमिन वादामुळे रद्दसाठी प्रस्ताव सादर
२८	लातूर	मौ.सोनवती ता.लातूर अंगणवाडी बांधकाम	१.७५	३०.१.०८	१८.३.०८	१७.६.०८	१.१९	काम पूर्ण
		मा.आ.श्री जितेंद्र आवाड वि.प.स.						
२९	औसा	मौ.चलबुर्गा येथे ता.औसा सामाजिक सभागृह बांधकाम मिळकत क्रं.३१९	१९९.००	१८.३.०८	१६.९.०८	१५.३.०९		लॅटल लेवल
		मा.आ.श्री. बब्रुवान खंदाडे						
३०	चाकुर	मौ.आष्टा ता.चाकुर येथील अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट रस्ता ४०५ मी.	५.००	२८.११.०७	१३.३.०८	१२.९.०८	४.५३	काम पूर्ण
		एकुण	२८१.९४				३२.३५	