

ग्रामिण तिर्थक्षेत्र कार्यक्रमांतर्गत मंजूर कामाचा मासिक प्रगती अहवाल माहे डिसेंबर २००८.

अ.क.	तिर्थक्षेत्राचे नाव	अंदाजित किंमत (रु.लक्ष)	०७-०८ प्राप्त तरतुद	मात्र २००८ पर्यंतचा खर्च	निधीचे स्तोत्र	सन २००८-०९ करीता			आता पर्यंत झालेला एकूण खर्च	कामाची भौतिक स्थिती				कामाची सध्यस्थिती
						मंजूर तरतुद ०८-०९	०७-०८ अखर्चित निधी	डिसेंबर २००८ पर्यंतचा खर्च		बाब	परिमाणू	उद्दिष्ट	साध्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
सन २००७-२००८ निधी प्राप्त झालेली कामे.														
१	श्री क्षेत्र रोकडेश्वर मंदीर धनेगांव ता.लातूर येथे पिण्याच्या पाण्याचा हौद बांधकाम करणे	१.५०	१.५०	०.८२	०.००	०.००	०.६८	०.००	०.८२	पि.पा.हौद	घ.मी.	१	०	काम पूर्ण विंघन विहिर बांकी
२	श्री गोविंदबाबा देवस्थान मौ. वांजरवाडा ता.जळकोट येथे सार्वजनिक शौचालय बांधणे.	५.००	५.००	४.४०	०.००	०.००	०.६०	०.००	४.४०	शौचालय	घ.मी.	१	०	काम अंतिम टप्यात आहे.
३	श्री गोविंदबाबा देवस्थान मौ. वांजरवाडा ता.जळकोट येथे पिण्याच्या पाण्याचा हौद बांधणे.	२.००	२.००	१.५३	०.००	०.००	०.४७	०.००	१.५३	पि.पा.हौद	घ.मी.	१	०	काम अंतिम टप्यात आहे.
४	समर्थ धोंडुतात्या देवस्थान, डोगरशेळकी ता.उदगीर येथे कंपाऊंडवॉल बांधणे.	७.००	७.००	०.१९	०.००	०.००	६.८१	२.८९	०.१९	कं.वॉल	घ.मी.	१	०	पाया बांधकाम पूर्ण
५	संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधी देवस्थान गोपाळपूर ता.औसा येथे भजनी मंडळ निवास बांधणे.	९.०९	९.०९	०.००	०.००	०.००	९.००	०.००	०.००	भ.मं.निवास	घ.मी.	१	०	काम पूर्ण लिटन पर्यंत.
६	संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधी देवस्थान गोपाळपूर ता.औसा येथे यात्री निवास व भोजन गृह बांधणे.	४.८३	४.८३	०.००	०.००	०.००	४.८३	०.००	०.००	भो.गृह	घ.मी.	१	०	काम प्रगतीत.
७	गणेशनाथ मंदीरउजनी ता.औसा येथे सांस्कृतीक सभागृह बांधणे.	१०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	३.३१	०.००	सा.वा.	घ.मी.	१	०	काम पूर्ण देयक देणे बाकी.
८	गोविंदबाबा माऊली देवस्थान वांजरवाडा ता. जळकोट येथे सांस्कृतीक सभागृह बांधणे.	५.००	५.००	०.००	०.००	०.००	५.००	०.००	०.००	सां.स.	घ.मी.	१	०	लिटलस्तर, विट काम प्रगतीत
९	विठ्ठलरुक्मीनी मंदीर देवस्थान तांदुळवाडी टाकळी ते मडी मंदीर रस्त्यावर मोरी पूल बांधणे ०/०० ते २/६००, २/९८० ता. लातूर	१०.००	१०.००	०.७८	०.००	०.००	९.२२	९.२१	०.७८	मसे.पूल.	घ.मी.	१	०	काम पूर्ण
एकुण - ९ कामे		५४.४२	५४.४२	७.७२	०.००	०.००	४६.६१	१५.४१	७.७२			९	०	

सन २००७-०८ ची २००८-०९ निधी अंतर्गत मंजूर कामे.

१०	मारुती मंदीर माकणी तृ निलंगा येथे जोडरस्त्याची सुधारणा करणे	१०.००	९.४४	९.४४	०.००	०.५६	०.००	०.५६	९.४४	जो.र.सु	किमी	१	०	काम पूर्ण
११	सदगुरु नामानंद मठ, महापूर ता.लातूर येथे सिमेंट कॉंक्रीट रस्ता बांधणे	१०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	०.००	०.००	सि.कॉ. रस्ता	मिटर	१	०.०	पगतीत.
१२	संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधी देवस्थान गोपाळपूर ता.औसा येथे महिला भजनी मंडळ निवास बांधणे.	९.०९	०.००	०.००	०.००	९.०८५	०.००	०.००	०.००	भ.मं. निवास	घ.मी.	१	०.०	काम प्रगतीत.
१३	रेणुका देवी मंदीर, रेणापूर ता.रेणापूर येथे अंतग्रत सिमेंट कॉंक्रीट नाली बांधणे.	५.००	०.००	०.००	०.००	५.००	०.००	०.००	०.००	सि.ना.	घ.मी.	१	०.०	काम प्रगतीत.
१४	अंबिका मंदीर देवस्थान, रोहिणा ता. चाकूर येथे जोडरस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे	१०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	१.००	०.००	म.व डा.	किमी	१	०.०	काम प्रगतीत.
१५	नारायणजी अप्पा महाराज मंदीर ढाळेगाव ता. अहमदपूर येथे सिमेंट कॉंक्रीट रस्ता बांधणे.	५.००	०.००	०.००	०.००	५.००	०.००	०.९४	०.००	सि. रस्ता	मिटर	१	०.०	काम प्रगतीत.
१६	महादेव मंदीर तिर्थ ता.अहमदपूर येथे सिमेंट कॉंक्रीट रस्ता बांधणे.	५.००	०.००	०.००	०.००	५.००	०.००	१.५०	०.००	सि.रस्ता	मिटर	१	०.०	काम प्रगतीत.
१७	महादेव मंदीर हिप्पळगाव तृ शिरूर अनंतपाळ येथे सिमेंट कॉंक्रीट रस्ता बांधणे.	१०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	२.५२	०.००	सि.रस्ता	मिटर	१	०.०	काम प्रगतीत.
१८	गोविंदबाबा माऊली देवस्थान वांजरवाडा ता. जळकोट येथे जोडरस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.	१०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	८.८४	०.००	म.व डा.	किमी	१	०.०	काम प्रगतीत.
१९	दत्त मंदीर आनंदवन लासोना देवस्थान बोपला येथे संरक्षण भित बांधकाम करणे ता. लातूर	१०.००	०.००	०.००	०.००	१०.००	०.००	३.३९	०.००	म.व डा.	किमी	१	०.०	काम प्रगतीत.
२०	संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधी देवस्थान गोपाळपूर येथे महिला व पुरुष निवास्थान भजनी मंडळ व भोजन गृहाचे उर्वरीत बांधकाम करणे. ता औसा	४.५०	----	----	----	०.३५५	----	----	----	भ. मंडळ नि.	घ.मी.	----	----	निविदास्तर.
	एकुण - ११ कामे	८८.५९	९.४४	९.४४	०.००	७५.००	०.००	१८.७५	९.४४					
	एकुण - २० कामे	१४३.०१	६३.८६	१७.१६	०.००	७५.००	४६.६१	३४.१६	१७.१६			१.००	०.००	

कार्यकारी अभियंता (बां)

एकुण २० कामे :- ४ काम पूर्ण, १५ प्रगतीत, १ निविदास्तर

जिल्हा परिषद, लातूर