

प्रपत्र

गामीण तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत चालू असलेल्याकामाची अध्यावत स्थिती माहे डिसेंबर २००८ अखेर

बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, लातूर

अ. क्र.	कामाचे / तिर्थक्षेत्राचे नाव	अंदाजित किंमत (रु.लक्ष)	मार्च ०८ पूर्वी घोषित योजनेवर झालेला खर्च	मराठवाडा विकास कार्यक्रमा अंतर्गत घोषित निधी (म. वि.)	मराठवाडा कायदा अंतर्गत घोषित निधी (लातूर) जिल्हा	सन २००७-०८ मध्ये मंजूर निधी अर्खचित	सन २००७-०८ मध्ये प्रत्यक्ष प्राप्त निधी अर्खचित	वर्ष २००८-०९ मधील प्राप्त झालेला निधीतून डिसेंबर २००८				मराठवाडा विकास कार्यक्रमांतर्गत घोषित कार्यक्रमावर झालेला खर्च (४+१२)	कामाची भौतिक स्थिती			शेरा
								भूसंपादन	प्रत्यक्ष कामावरील खर्च	देखभाल दुरुस्ती खर्च	एकूण खर्च १०/०७ (९+१०+११) ६/०८		परिमाण	उद्दिष्ट	साध्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१	सदगुरु नामानंद महाराज मठ महापूर येथे सांस्कृतिक सभागृह बांधणे	१५.००	१०.७६	---	१५.००	१५.००	१५.००	---	---	---	---	१०.७६	घ.मी.	१	---	काम प्रगतीत
२	सदगुरु नामानंद महाराज मठ महापूर येथे संरक्षण भित बांधणे	१५.००	६.४२	---	१५.००	१५.००	१५.००	---	८.००	---	८.००	१४.४२	घ.मी.	१	---	काम पुर्ण
३	श्री हनुमान मंदीर चिंचोलीराववाडी १२ नंबर पाटी येथे यात्री निवास बांधणे	१०.००	१०.००	---	१०.००	१०.००	१०.००	---	---	---	---	१०.००	घ.मी.	१	---	काम पुर्ण
४	श्री हनुमान मंदीर चिंचोलीराववाडी १२ नंबर पाटी येथे स्च्छता गृह बांधणे	५.००	५.००	---	५.००	५.००	५.००	---	---	---	---	५.००	घ.मी.	१	---	काम पुर्ण
५	श्री हनुमान मंदीर चिंचोलीराववाडी १२ नंबर पाटी येथे धर्म शाळा बांधणे पहिला मजला	१०.००	१.२१	---	१०.००	१०.००	१०.००	---	३.६३	---	३.६३	४.९४	घ.मी.	१	---	काम प्रगतीत
६	श्री हनुमान मंदीर चिंचोलीराववाडी १२ नंबर पाटी येथे धर्म शाळा बांधणे	५.००	४.८६	---	५.००	५.००	५.००	---	---	---	---	४.८६	घ.मी.	१	---	काम पुर्ण
७	श्री विठ्ठल रुक्मीनी देवस्थान मडी मंदीर तांदुळवाडी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे	१५.००	---	---	१५.००	१५.००	१५.००	---	---	---	---	---	घ.मी.	१	---	निविदा रद्द
८	श्री विठ्ठल रुक्मीनी देवस्थान मडी मंदीर तांदुळवाडी येथे संरक्षण भित बांधणे	६.००	५.९७	---	६.००	६.००	६.००	---	---	---	---	५.९७	घ.मी.	१	---	काम पुर्ण

९	महादेव मंदिर शंभूउमरगा येथे सभागृह बांधणे	५.००	४.९८	---	५.००	५.००	५.००	---	---	---	---	४.९८	घ.मी.	१	---	काम पुर्ण
१०	श्री हावगी स्वामी मठ देवस्थान उदगीर येथे सांस्कृतिक सभागृह बांधणे	१५.००	---	---	१५.००	१५.००	१५.००	---	---	---	---	---	घ.मी.	१	---	सा.बा. विभाग निलंगा कडे वर्ग
११	श्री हावगी स्वामी मठ देवस्थान उदगीर येथे पाणी पूरवठा व स्वच्छतागृह बांधणे	५.००	---	---	५.००	५.००	५.००	---	---	---	---	---	घ.मी.	१	---	सा.बा. विभाग निलंगा कडे वर्ग
१२	श्री हावगी स्वामी मठ देवस्थान उदगीर येथे लोखंडी शेड बांधकाम करणे	५.००	---	---	५.००	५.००	५.००	---	---	---	---	---	घ.मी.	१	---	सा.बा. विभाग निलंगा कडे वर्ग
१३	संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधी देवस्थान गोपाळपूर ता.औसा येथे यात्री निवास व विद्युतीकरण करणे	२.००	---	---	२.००	२.००	२.००	---	---	---	---	---	घ.मी.	१	---	निविदास्तर
१४	निळकंठेश्वर मंदिर येथे मंदिरास रस्ता बांधकाम करणे ०/० ते ०/५००	५.००	५.००	---	५.००	५.००	५.००	---	---	---	---	५.००	घ.मी.	१	---	काम पुर्ण
१५	निळकंठेश्वर मंदिर येथे सभागृह व स्वच्छालय बांधणे	१०.००	९.८१	---	१०.००	१०.००	१०.००	---	---	---	---	९.८१	घ.मी.	१	---	काम पुर्ण
१६	रेणुका देवी मंदीर रेणापूर ता. रेणापूर येथे अंतर्गत सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ता बांधणे	५.००	४.९९	---	५.००	५.००	५.००	---	---	---	---	४.९९	घ.मी.	१	---	काम पुर्ण
१७	रेणुका देवी मंदीर रेणापूर ता. रेणापूर येथे सभागृह बांधणे	१५.००	६.९७	---	१५.००	१५.००	१५.००	---	---	---	---	६.९७	घ.मी.	१	---	काम प्रगतीत छत स्तर
१८	रेणुका देवी मंदीर रेणापूर ता. रेणापूर येथे स्वच्छतागृह बांधणे	२.००	---	---	२.००	२.००	२.००	---	---	---	---	०.००	घ.मी.	१	---	काम प्रगतीत
१९	बालाजी मंदीर कलकोटी ता.चाकूर येथे कपाउंड वॉल बांधणे व जमीन सपाटीकरणकरणे	१०.००	९.४७	---	१०.००	१०.००	१०.००	---	०.५३	---	०.५३	१०.००	घ.मी.	१	---	काम पुर्ण
२०	बालाजी मंदीर कलकोटी ता.चाकूर येथे पाणी पुरवठ्याची सोय करणे	५.००	४.६८	---	५.००	५.००	५.००	---	---	---	---	४.६८	घ.मी.	१	---	काम पुर्ण
२१	महादेव मंदीर वडवळ नागनाथ येथे धर्मशाळा बांधणे (तळमजला व पहिला मजला)	५.००	४.९८	---	५.००	५.००	५.००	---	---	---	---	४.९८	घ.मी.	१	---	काम पुर्ण
२२	महादेव मंदीर वडवळ नागनाथ येथे सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ता बांधणे	५.००	४.९८	---	५.००	५.००	५.००	---	---	---	---	४.९८	मिटर	१	---	काम पुर्ण

२३	महादेव मंदिर झरी (खु) येथे संरक्षण भिंत बांधणे	५.००	४.९८	---	५.००	५.००	५.००	---	---	---	---	४.९८	घ.मी.	१	---	काम पुर्ण
२४	महादेव मंदिर नागझरी येथे धर्मशाळा बांधणे	५.००	१.०८	---	५.००	५.००	५.००	---	१.२०	---	१.२०	२.२८	घ.मी.	१	---	काम जवळजवळ पूर्ण किरकोळ काम बाकी
२५	महादेव मंदिर नागझरी येथे दोन पूल बांधणे	५.००	३.६७	---	५.००	५.००	५.००	---	१.३३	---	१.३३	५.००	मिटर	१	---	काम पुर्ण
२६	महादेव मंदिर हिप्पळगाव येथे यात्री निवास बांधणे	१०.००	६.३८	---	१०.००	१०.००	१०.००	---	०.०२	०.०२	---	६.४०	घ.मी.	१	---	काम पुर्ण
एकूण - २६ कामे		२००.००	११६.१९	---	२००.००	२००.००	२००.००	---	१४.१८	०.०२	१५.७०	१३०.०९	---	२६	---	

सा.बा.विभाग, निलंगा २५.०० लक्ष

एकूण - २६ कामे , १६ कामे पुर्ण, ५ प्रगतीत, १ निविदास्तर, १ निविदारद्दकेली, ३ सा.बा. विभाग निलंगा कडे वर्ग

एकूण

१५५.०० लक्ष

कार्यकारी अभियंता (बां)

जिल्हा परिषद, लातूर

सन २००७-२००८ ची मंजूर कामे
जिल्हा वार्षिक पर्यटन विकास कार्यक्रम अंतर्गत २००७-०८ ची कामे माहे डिसेंबर २००८ अखेर

अ. क्र.	कामाचे नाव	रक्कम	व्याप्ती	प्र.मा.क्रव दि.	ता.मा.क्र व दि.	कार्यारंभ आदेश क्र. व दि.	मुदत	ठेकेदाराचे नाव	०७-०८ चा प्राप्त निधी	३१/३/०८ पर्यंतचा खर्च	सन ०७-०८ चा अखर्चित निधी	सन ०८-०९ प्राप्त निधी	एकुण तरतुद (११+१२)	डिसेंबर २००८ मधील खर्च	कामाची सद्यस्थिती.
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	खरोसा लेणी ता. औसा येथे सभामंडप बांधणे.	१०.००	स.मंडप	१५८५/०७ १८/०९/०७	के.४१ २७/११/०७	१/२९/२००८	७/२८/२००८	चे. विजय औसा	----	----	----	१०.००	----	----	पूर्ण किरकोळ काम प्रगतीत
२	खरोसा लेणी ता. औसा येथे पाणीपुरवठ्याची सोय करणे	४.३०	पा.पुरवठा	१५८५/०७ १८/०९/०८	का.अ.ल.पा.ला तूर क्र.६८ १२/१२/०७	७/२/२००८	६/८/२००८	चे.दि. मजूर म.स.स. नदीहत्तरगा	----	----	----	४.३०	----	४.३०	काम पूर्ण
३	खरोसा लेणी ता.औसा येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्ता व पाय-या बांधणे.	७.००	सि.रस्ता व पाय-या	१५८५/०७ १८/०९/०९	क्र.४० २७/११/०७	१/२९/२००८	७/२८/२००८	चे. गोविंद करजगाव	----	----	----	७.००	----	७.००	काम पूर्ण
४	हत्ती बेट देवर्जन ता. उदगीर येथे कायमस्वरुपी पणी पुरवठा योजना करणे.	३.००	कायम स्व. पा.पू	१५८५/०७ १८/०९/१०	क्र.६७ १२/१२/०७	४६३ ७/२/०८	८/७/२००८	चे. संगमेश्वर म.स.स.तोंडार	----	०.९९	----	३.००	----	१.९७	काम पूर्ण
५	संजीवनी बेटाकडे जाणारा रस्ता मजबुती करणे करणे किमी ०/० ते २/५००	१०.००	म.व डा.	१५८५/०७ १८/०९/११	क्र.३५ २/११/०७	४७१ २१/१/०८	७/२१/२००८	चे. आकांक्षा लातूर.	----	----	----	१०.००	----	९.९०	काम पूर्ण
६	वडवळ ते संजीवनी बेटाच्या रस्त्याचे डांबरीकरण करणे १/०० ते १/८०० ता. चाकुर.	१०.००	डांबरी करण	९०/०६ ३०/६/०८.	क्र. १४ ३१/७/०८	४४४ १९.११.०८	१९.५.०९	चे.मागासवर्गीस म.स.सं.हाकना कवाडी.	----	----	----	५.७०	----	----	खडी गोळा करणे चालू काम प्रगतीत.
	एकुण ६ कामे	४४.३०	----	----	----	----	----	----	----	०.९९	----	४०.००	----	२३.१७	

टिप :- सन २००८-०९ ची एमुण मंजूर कामे ,६ निधी , ४४.३० लक्ष , डिसेंबर अखेर २३.१७ लक्ष. अखर्चित निधी निरंक, ४ कामे पूर्ण, २ प्रगतीपथावर .

कार्यकारी अभियंता (बां)
जिल्हा परिषद, लातूर.

रस्ते विकास कार्यक्रम अंतर्गत त्रैमासिक अहवाल माहे डिसेंबर २००८ अखेर (बिगर आदिवासी)

सन २००८-०९

रु. लाखात.

अ. क्र.	योजनेचे नाव	०८-०९ मुळ तरतुद	अंतिम तरतुद	०६-०८ तिमाही खर्च जून ०८	०९-०८ तिमाही खर्च सप्टेंबर ०७	१२-०८ तिमाही खर्च डिसेंबर ०७	०३-०९ तिमाही खर्च मार्च ०७	एकूण खर्च	नवीन रस्ते		रस्ते सुधारणा		पुलाची कामे		रष्ट्याची कामे		मोजमाप		शेरा	
									अपेक्षित १ लक्ष किमी	पूर्तता किमी	अपेक्षित लक्ष किमी	पूर्तता किमी	अपेक्षित लक्ष किमी	पूर्तता किमी	अपेक्षित लक्ष किमी	पूर्तता किमी	अपेक्षित १ लक्ष किमी	पूर्तता किमी		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	
१	किमान गरजा कार्यक्रम (MNP)	९०.००	९०.००	०.००	१४.३५	०.००	०.००	१४.३५	०.००	०.००	०.००	०.००	४४	७	१ व १३	१ रपटा	०	०	०	२ पूर्ण, २ पगलीत, २ प्रमास्तर, ३ रद्दसाठी प्रस्तावीत, १ निविदास्तर, २ प्रगतीत, ६ निविदास्तर, २ प्र.मा., ६ बाव मंजूरीसाठी.
२	जिल्हा रस्ते बिगर अनुशेष राज्य मार्ग निधी. (SRF)	२३१.४४	२३१.४४	०.००	१२२.१३	१०९.३९	०.००	२३१.४४	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४३ कामे पूर्ण, ११कामे प्रगती पथावर, २६ निविदास्तर, ५ चालू नाही, ७ ठेका रद्द, ५ प्र.मं.ग्रा.स.यो. मंजूर, १ सां.बां. विभागाशी संबंधीत. १२ निधी अभाव निविदा बोलावली नाही. १ बुडीत क्षेत्रात, २ प्र.मा.स्तर

कार्यकारी अभियंता (बां)

जिल्हा परिषद, लातूर.

सन २००८-०९ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रगती अहवाल माहे डिसेंबर २००८ अखेर

बांधकाम विभाग, लातूर.

रु. लाखात

अ. क्र.	योजनेचे नाव	नियतव्य	अर्थ संकल्पीय तरतुद	प्राप्त तरतुद	पूर्वीची नियोजित तरतुद	खर्च			एकुण खर्चाची टक्केवारी			परिणाम	लक्ष	साध्य			कामाची सद्यस्थिती
						मागील ११/०८	चालू १२/०८	एकुण	अर्थसंकल्पिय तरतुद %	प्राप्त तरतुद %	पूर्वीचे नियोजित तरतुद			मागील महिन्यात पर्यंत ११/०८	चालू महिना १२/०८	एकुण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१	वाहतुक व दळण वळण रस्ते विकास	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०	०	०	
अ	किमान गरजा कार्यक्रम	९०.००	९०.००	५५.५०	०.००	१४.३५	०.००	१४.३५	१५.९४	३०.८६ %	०.००	संख्या मो.पू.	१० कामे नवीन कामे १६	१	१	२	२ पुर्ण, २ पगतीत, २ प्रमास्तर, ३ रद्दसाठी प्रस्तावीत. १ निविदास्तर प्रगतीत, ६ निविदास्तर, २ प्र.मा., ६ वाव मंजूरीसाठी सादर.
ब	किमान गरजा कार्यक्रम सोडून जिल्हा व इतर रस्ते (SRF)	२३१.४४	२३१.४४	२३१.४४	०.००	२३१.४४	०.००	२३१.४४	१००%	१००%	०.००	किमी	११३ कामे	४०	३	४३	४३ कामे पूर्ण, ११ कामे प्रगती पथावर, २६ निविदास्तर, ५ चालू नाही. २ प्र.मा.स्तर, ७ ठेकारद्द, ५ प्र.मं.ग्रा. स.यो. मंजूर, १ सा.बा.विभागाशी संबंधीत. १२ निधी अभावी निविदा बोलावली नाही, १ बुडीत क्षेत्रात.
२	सर्वसाधारण आर्थिक सेवा										०.००						
अ	पर्यटन स्थळाचा विकास (DPDC)	४०.००	४०.००	४०.००	०.००	२३.१७	०.००	२३.१७	५७.९३ %	५७.९३ %	०.००	घमी.	६ कामे	३	१	४	४ कामेपुर्ण, २ काम प्रगतीपथावर.
३	नगर विकास																
अ	यात्रा स्थळाचा विकास (तिर्थ) २००७-२००८	----	----	४६.६१ अखर्चीत	०.००	१५.४१	०.००	१५.४१	३३.०६	३३.०६	०.००	घमी.	९ कामे	२	१	३	३ काम पुर्ण, २ काम अंतिम टप्प्यात, ४ प्रगतीत
	२००८-२००९	७५.००	७५.००	१८.७५	----	०.४३	१८.३२	१८.७५	२५%	१००%	०.००	----	११	----	१	१	१ पुर्ण, ९ पगतीत, १ निविदास्तर

कार्यकारी अभियंता (बां)

जिल्हा परिषद, लातूर.