

प्रपत्र

सन. २००२-२००३ ते २००७-२००८ मधील मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, औरंगाबाद निधीतून शिफारस केलेल्या

अपूर्ण कामाची माहिती माहे डिसेंबर-२००८ अखेर

बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, लातूर

अ.क्र.	कामाचे नांव	अंदाजित किंमत/रक्कम	मार्च २००८ अखेर खर्च	२००८-०९ अखर्चित निधी	डिसेंबर २००८ अखेर खर्च	कामाची सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६	७
	<b>ता.औसा (सन. २००२-२००३)</b>					
१	वायगांव येथील जिल्हा परिषद शाळेभोवती संरक्षण भित बांधणे	३.७५	२.६७	१.०८	----	काम पूर्ण गेटचे काम बांकी ठेका रद्द
	<b>ता.चाकुर २००२-०३</b>					
२	मौ. घरणी येथे गावांतर्गत पुरुषांसाठी शौचालय बांधणे	१.३०	०.००	१.३०	----	ठेका रद्द
३	मौ. जानवळ येथे गावांतर्गत पुरुषांसाठी शौचालय बांधणे	१.३०	०.००	१.३०	----	ठेका रद्द
४	मौ. नळेगांव येथे गावांतर्गत पुरुषांसाठी शौचालय बांधणे	१.३०	०.८३	०.४७	----	ठेका रद्द
५	मौ. हणमंतवाडी येथे गावांतर्गत स्त्रियांसाठी शौचालय बांधणे	१.३०	१.१२	०.१८	----	छतापर्यंत काम पूर्ण उर्वरित काम बंद
६	मौ. तिर्थवाडी येथे गावांतर्गत स्त्रियांसाठी शौचालय बांधणे	१.३०	०.४०	०.९०	----	ठेका रद्द
७	मौ. अलगरवाडी येथे गावांतर्गत स्त्रियांसाठी शौचालय बांधणे	१.३०	०.७८	०.५२	----	ठेका रद्द
८	मौ. भाकरवाडी येथे गावांतर्गत स्त्रियांसाठी शौचालय बांधणे	१.३०	०.७९	०.५१	----	ठेका रद्द
	<b>सन २००२-०३ एकूण ८ कामे</b>	<b>१२.८५</b>	<b>६.५९</b>	<b>६.२६</b>	<b>----</b>	

१	२	३	४	५	६	७
	<b>ता. अहमदपूर - (सन. २००६-२००७)</b>					
९	कोपरा गावात एक स्वच्छता गृह बांधणे	१.५०	०.७७	०.७३	---	काम पुर्ण अंतिम देयक बाकी
१०	सताळा गावात एक स्वच्छता गृह बांधणे	३.००	०.००	३.००	---	काम प्रगतीत.
	<b>ता. जळकोट</b>					
११	के कत सिंदगी गावात सांस्कृतिक सभागृह बांधणे	३.००	०.००	३.००	---	काम सुरु नाही
	<b>ता. देवणी</b>					
१२	आचवला गावात सामुहिक सभागृह बांधणे	५.००	४.३८	०.६२	०	स्लॅब पर्यंत काम पूर्ण
	<b>एकूण ४ कामे</b>	<b>२५.३५</b>	<b>११.७४</b>	<b>१३.६१</b>	<b>०</b>	
	<b>ता. लातूर (सन. २००७-२००८)</b>					
१३	मौ. चाटा येथे ग्रामपंचायतीचे सभागृह बांधणे	१०.००	२.११	७.८९	०	छतापर्यंत काम पुर्ण उर्वरित काम प्रगतीत
	<b>एकूण १ काम</b>	<b>१०.००</b>	<b>१३.८५</b>	<b>१०.००</b>	<b>---</b>	
	<b>एकूण १३ कामे</b>	<b>३५.३५</b>	<b>१३.८५</b>	<b>२१.५०</b>		

कार्यकारी अभियंता (बां.)  
जिल्हा परिषद, लातूर